

BÁO CÁO

**Tiến độ, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự
án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn
2021-2025**

(Kỳ báo cáo từ ngày 10/5/2023 đến ngày 26/5/2023)

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch Trần Hòa Nam tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Vân Phong – Nha Trang), Văn bản số 1573/UBND-XDND ngày 23/02/2023 về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh tại Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 26/5/2023, UBND thị xã Ninh Hòa tại Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 25/5/2023, UBND huyện Diên Khánh tại Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 26/5/2022, UBND huyện Khánh Vĩnh tại Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 26/5/2023, Sở GTVT Khánh Hòa kính báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. Thông tin chung:

1. Thông tin dự án:

- Điểm đầu: Tại Km285+000, vị trí nút giao đầu hầm Cỏ Mã, địa phận xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điểm cuối: Tại Km368+000, vị trí giao với QL27C thuộc Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với dự án đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.
- Tổng mức đầu tư: Khoảng **11.808,02 tỷ đồng**.
- Tổng chiều dài dự án: Khoảng **83,35 km**, đi qua 04 huyện, thị: Vạn Ninh: 32,255km, Ninh Hòa: 28,982km, Diên Khánh: 14,88km, Khánh Vĩnh: 7,9 km.
- Tổng diện tích giải phóng mặt bằng: Khoảng **616,16 ha** (Vạn Ninh: 255,9 ha, Ninh Hòa: 199,3 ha, Diên Khánh: 107,06 ha, Khánh Vĩnh: 53,9 ha).

- Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: **Khoảng 2.771 trường hợp** (Vạn Ninh: 1.504 T/H, Ninh Hòa: 760 T/H, Diên Khánh: 370 T/H, Khánh Vĩnh: 137 T/H), *(số trường hợp xác định sơ bộ, có thể thay đổi trong quá trình thực hiện).*

- Tổng số trường hợp cần bố trí tái định cư: **Khoảng 220 trường hợp** (Vạn Ninh: 130 T/H, Ninh Hòa: 47 T/H, Diên Khánh: 14 T/H, Khánh Vĩnh: 29 T/H).

- Tổng số lượng khu tái định cư: **06 khu tái định cư** (Vạn Ninh: 03 khu, Ninh Hòa: 01 khu, Diên Khánh: 01 khu, Khánh Vĩnh: 01 khu).

- Tổng số lượng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật phải di dời: **Khoảng 51 hệ thống** *(gồm 164 vị trí giao cắt)*

2. Tổng quan kết quả đạt được:

a) Công tác GPMB: *Chi tiết theo Phụ lục 2*

- Công tác đo đạc: **hoàn thành.**

- Công tác kiểm kê: **hoàn thành.**

- Công tác xác minh nguồn gốc đất: **hoàn thành.**

- Công tác lập phương án bồi thường: 2.641/2.771 TH, đạt **95,31%**

- Công tác niêm yết phương án: 2.641/2.771 TH, đạt **95,31%**

- Công tác phê duyệt phương án: 2.355/2.771 TH, đạt **84,99%**

- Công tác chi trả: đã trả cho 2.149/2.771 TH, đạt **77,55%**

- Kết quả bàn giao mặt bằng: tính đến ngày 28/4/2023, các huyện thị xã đã bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 7 là 497,856/616,26ha tương ứng với chiều dài 63,026km/83,38 km đạt **75,02%**, trong đó:

+ Vạn Ninh: 21,195/32,25km đạt 65,71%;

+ Ninh Hòa: 22,762/28,982km đạt 78,53%;

+ Khánh Vĩnh: 5,539/7,897km đạt 70,14%;

+ Diên Khánh: 13,53/14,88km đạt 90,93%;

b) Công tác giải ngân: *Chi tiết theo Phụ lục 3*

- Giải ngân trong năm 2022 (tính đến ngày 30/1/2023): 764,583/767,559 tỷ đồng, đạt **99,6%**.

- Giải ngân trong năm 2023 (tính đến ngày 26/5/2023): 344,708/976 tỷ đồng, đạt 35,318%.

+ Vạn Ninh: 303,739/558,167 tỷ đồng, đạt 54,42%;

+ Ninh Hòa: 0/303,067 tỷ đồng, đạt 0%;

+ Khánh Vĩnh: 29,614/48,768 tỷ đồng, đạt 60,72%;

+ Diên Khánh: 11,355/65,998 tỷ đồng, đạt 17,21%;

c) Công tác xây dựng các Khu tái định cư: *Chi tiết theo Phụ lục 4*

Tổng số trường hợp cần bố trí tái định cư: **Khoảng 220 trường hợp**. Nhu cầu xây dựng 06 khu tái định cư để phục vụ dự án. Hiện đang triển khai thi công 06 khu tái định cư.

- Đối với 03 khu TĐC trên địa bàn huyện Vạn Ninh, dự kiến đến ngày 30/6/2023 hoàn thành.

- Đối với khu 01 khu TĐC trên địa bàn thị xã Ninh Hòa khởi công trong tháng 3/2023, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/6/2023.
- Đối với khu TĐC trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh hiện đã hoàn thành.
- Đối với khu TĐC trên địa bàn huyện Diên Khánh hiện đã triển khai thi công đạt 90%, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

d) Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật: Chi tiết theo Phụ lục 5

Ban QLDA 7, Bộ GTVT đã thỏa thuận phương án thiết kế 164/164 vị trí hạ tầng kỹ thuật, hiện các địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt.

II. Tình hình thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Theo nội dung Phụ lục 1 của Báo cáo này.

III. Đề xuất, kiến nghị:

1. UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh:

- Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch Trần Hòa Nam tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Vân Phong – Nha Trang) và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), đảm bảo tiến độ theo các mốc thời gian đã được UBND tỉnh giao (đã được thống kê cụ thể theo Phụ lục 1 của Báo cáo này).

- UBND huyện Vạn Ninh, UBND thị xã Ninh Hòa khẩn trương phê duyệt, tổ chức chi trả cho các trường hợp còn lại và vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 30/6/2023; UBND huyện Diên Khánh, UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương tổ chức chi trả cho các trường hợp còn lại và vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 30/6/2023.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, tập trung ưu tiên thực hiện sớm đối với các vị trí diện cao thế, các vị trí có công trình cầu thuộc dự án đường bộ cao tốc.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu tái định cư theo tiến độ đề ra; lập phương án bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân để sớm thu hồi đất, có phương án tạm cư theo quy định đảm bảo bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 30/6/2023.

- UBND huyện Diên Khánh và UBND huyện Khánh Vĩnh rà soát lại toàn bộ nhu cầu vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án để đăng ký lại vốn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu, thực hiện hết nhiệm vụ chi trong năm 2023 của từng địa phương theo đúng quy định.

- Riêng UBND huyện Vạn Ninh khẩn trương trình Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh 02 khu tái định cư còn lại (Ninh Mã, Vông Trắc Tre) để kịp thời triển khai đảm bảo tiến độ thi công, giao đất tái định cư cho các hộ dân xây nhà và bàn giao mặt bằng cho dự án theo tiến độ đã lập.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục tổng hợp tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các dự án trọng điểm Quốc gia về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy theo định kỳ đã quy định.

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án, các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

3. Sở Xây dựng:

- Tiếp tục thực hiện công bố giá và chỉ số giá xây dựng theo từng tháng sát với thực tiễn; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá vật liệu tại địa phương để phục vụ cho dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1696/UBND-XDND ngày 27/02/2023.

- Khẩn trương tổ chức thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 03 khu tái định cư trên địa bàn huyện Vạn Ninh đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn cho các nhà thầu thi công triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng, bãi đổ thải phục vụ dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác cấp phép để nâng công suất, gia hạn khai thác các mỏ vật liệu để phục vụ Dự án; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ gia hạn hoặc hồ sơ khai thác các mỏ vật liệu để nhanh chóng đưa mỏ vào hoạt động phục vụ Dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu vực mỏ đất xin cấp phép mới hoặc gia hạn cấp phép phục vụ Dự án theo đúng quy định; kịp thời tham mưu xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ Dự án theo đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

- Kiểm tra, xem xét kiến nghị của Ban QLDA 7 tại Báo cáo số 964/BC-BQLDA7 ngày 18/4/2023, tham mưu UBND tỉnh việc bổ sung các mỏ vật liệu không đạt chất lượng, trữ lượng, đường vận chuyển khó khăn, xa tuyến...tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh đúng quy định trước ngày 12/5/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

- Kiểm tra, xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của UBND huyện Vạn Ninh tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 10/5/2023 về việc cho phép thực hiện đồng thời vừa rà soát, cập nhật bổ sung phần diện tích đất còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở hoặc sản xuất nằm ngoài dự án vào kế hoạch thu hồi, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện vừa thực hiện công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ đối với phần diện tích nêu trên.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét kiến nghị của UBND thị xã Ninh Hòa về việc xác định giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây hàng năm theo giá trị sản lượng của vụ thu hoạch của chính cây trồng bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định trước ngày 6/5/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

- Xem xét kiến nghị của UBND huyện Vạn Ninh về việc bồi thường hỗ trợ hệ thống tưới và công cải tạo đầu tư vào đất để trồng tỏi của các hộ dân đang canh tác trồng tỏi trên đất rừng sản xuất, tham mưu UBND tỉnh giải quyết trước ngày 6/5/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

- Khẩn trương rà soát tham mưu UBND tỉnh việc gia hạn thời gian nạo vét vật liệu bồi lắng tại các hồ chứa nước Suối Dầu, huyện Cam Lâm; hồ chứa nước Đá Bàn, thị xã Ninh Hòa; hồ chứa nước Sông Chò 1, huyện Khánh Vĩnh để phục vụ dự án cao tốc đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

- Khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án, tham mưu báo cáo UBND tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

- Tiếp tục nghiên cứu, xem xét tham mưu UBND tỉnh cho phép UBND huyện Khánh Vĩnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương thực hiện song song các thủ tục liên quan, khai thác tận thu lâm sản, bàn giao mặt bằng cho dự án trong khi trình cấp có thẩm quyền có ý kiến đối với phần diện tích rừng điều chỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

6. Các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông:

- Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý được giao tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác tổ chức di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án khi được các Chủ đầu tư trình.

7. Ban QLDA 7:

- Khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ đánh giá hiện trạng rừng thực tế phát sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với Dự án theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1629/SNN-KL ngày 25/4/2023 và hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2060/BNN-TCLN ngày 04/4/2023 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2023.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh nhu cầu vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án của các địa phương đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu, thực hiện hết nhiệm vụ chỉ trong năm 2023.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền của địa phương để giải quyết ngay các tồn đọng trong quá trình tổ chức thi công dự án.

- Báo cáo Bộ GTVT sớm xác định vị trí, quy mô trạm dừng nghỉ trên tuyến, phê duyệt thiết kế, làm cơ sở để địa phương cập nhật các quy hoạch liên quan, thuận lợi trong công tác quản lý, giải phóng mặt bằng khi triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo./.

Nơi nhận:(VBĐT)

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Giám đốc Sở;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, KHĐT, NN&PTNT, CT, TNMT, TT&TT;
- UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh;
- Ban QLDA 7;
- Lưu VT, QLCL&ATGT (NDT, Ng/02b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Chu Văn An

PHỤ LỤC 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH

STT	Nội dung	Văn bản chỉ đạo	Đơn vị giải quyết	Tình trạng giải quyết
1	Hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ, chi trả và bàn giao mặt bằng 100% trước ngày 30/6/2023. Tập trung GPMB các vị trí ưu tiên	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh Hạn trước ngày 30/6/2023	+ Vạn Ninh: còn lại 284 TH chưa phê duyệt, 448 TH chưa chi trả; đã bàn giao mặt bằng 65,71%. + Ninh Hòa: còn lại 126 TH chưa phê duyệt, 158 TH chưa chi trả; đã bàn giao mặt bằng 78,53%. + Khánh Vĩnh: còn 02 TH chưa chi trả; đã bàn giao mặt bằng 70,14%. + Diên Khánh: còn 8 TH chưa chi trả; đã bàn giao mặt bằng 90,93%
2	Rà soát lại nhu cầu vốn thực hiện GPMB năm 2023 để đăng ký điều chỉnh (nếu có)	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh	+ Vạn Ninh đã có VB số 1715/UBND-TCKH ngày 19/5/2023 (tăng 271,752 tỷ đồng) + Ninh Hòa có VB số 616/UBND ngày 24/2/2023 (tăng 65,586 tỷ đồng) + Diên Khánh, Khánh Vĩnh: chưa có báo cáo.
3	Đơn giá bồi thường cho cây Dó bầu trồng tập trung tại địa bàn xã Ninh Tân, UBND thị xã Ninh Hòa.	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hạn trước ngày 6/5/2023	+ Sở NN&PTNT đã có VB số 1972/SNN-KL ngày 18/5/2023 báo cáo UBND tỉnh + UBND tỉnh đã có VB số 5159/UBND-KT ngày 26/5/2023 giao UBND thị xã Ninh Hòa triển khai thực hiện
4	Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây hàng năm theo giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây hàng năm chính.	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hạn trước ngày 06/5/2023	Chưa thực hiện
5	Xác định đơn giá và mức hỗ trợ đối với hệ thống tưới cho cây trồng trên đất (cây Tỏi)	VB 5004/ UBND-XDNĐ ngày 24/5/2023	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hạn trước ngày 09/6/2023	Chưa thực hiện

6	Điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA 7 Hạn trước ngày 28/4/2023	Ngày 25/4/2023, Sở NN&PTMT đã có Văn bản số 1629/SNN-KL đề nghị Ban QLDA 7 hoàn thiện hồ sơ trình Sở thẩm định. Hiện nay Ban QLDA 7 chưa trình lại hồ sơ
7	Tham mưu UBND tỉnh cho phép Khánh Vĩnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương thực hiện song song các thủ tục liên quan, khai thác tận thu lâm sản, bàn giao mặt bằng cho dự án trong khi thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hạn trước ngày 28/4/2023	Ngày 28/4/2023, Sở NN&PTMT đã có Văn bản số 1709/SNN-KL gửi UBND huyện Khánh Vĩnh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương về trình tự, thủ tục khai thác tận thu lâm sản
8	Xác định mức hỗ trợ đối với cây trồng trên phần diện tích đất chưa cấp CNQSDĐ, đất nhà nước quản lý	VB 5004/ UBND-XDNĐ ngày 24/5/2023	Sở Tài nguyên và Môi trường Hạn trước ngày 09/6/2023	Chưa thực hiện
9	Xem xét cho phép UBND huyện Vạn Ninh thực hiện song song các thủ tục bổ sung diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở và phần diện tích đất nông nghiệp không đủ điều kiện sản xuất vào KH thu hồi, sử dụng đất vừa thực hiện thủ tục thu hồi, bồi thường hỗ trợ đối với phần diện tích này trước ngày 9/6/2023	VB 5004/ UBND-XDNĐ ngày 24/5/2023	Sở Tài nguyên và Môi trường Hạn trước ngày 09/6/2023	Chưa thực hiện
10	Xem xét kiến nghị của Ban QLDA 7 về việc vị trí dự kiến xây dựng cầu Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Sở Giao thông vận tải	Sở GTVT đã làm việc với Ban QLDA 7, phạm vi GPMB để thi công cầu Khánh Bình gồm đất lâm nghiệp và đất dân. Đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương trình Sở NN&PTMT thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục

				đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích không thay đổi đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận (36,97ha), trình UBND tỉnh phê duyệt để sớm bàn giao mặt bằng thi công cầu
11	Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức di dời đối với các hạ tầng kỹ thuật đã được Ban QLDA 7 thỏa thuận, hoàn thành	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh Hạn trước ngày 15/5/2023	+ Vạn Ninh: đã trình thẩm định 6/11 hệ thống; đang lấy ý kiến để hoàn thiện trình thẩm định 2/11 hệ thống; đang thẩm tra 1/11 hệ thống; đã thỏa thuận hoàn trả 2/11 hệ thống. + Ninh Hòa: đang thẩm định đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế 4/6 hệ thống; đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế 1/6 hệ thống; đã trình thẩm định nhiệm vụ, phương án khảo sát, thiết kế 1/6 hệ thống + Khánh Vĩnh: Đang trình thẩm định 3/3 hệ thống + Diên Khánh: đã hoàn thành di dời 1/11 hệ thống; đã phê duyệt 1/11 hệ thống; đang trình thẩm định 2/11 hệ thống; đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định 7/11 hệ thống
12	Thỏa thuận đối với 91 vị trí hạ tầng kỹ thuật còn lại	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Ban QLDA 7	Ban QLDA 7 đã thỏa thuận đối với 91 vị trí còn lại
13	Tổ chức thẩm định các hồ sơ di dời hạ tầng kỹ thuật	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Sở Công Thương, Sở TT&TT	+ Sở Công Thương: đã thẩm định 01 hồ sơ (điện 110kv của Diên Khánh), đang thẩm định 01 hồ sơ (điện 22kv của Khánh Vĩnh). + Sở TT&TT: đang thẩm định 02 hồ sơ (01 hồ sơ của Vạn Ninh đang đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định lại; 01 hồ sơ của Ninh Hòa; góp ý kiến đối với 02 hồ sơ của Khánh Vĩnh)
14	Hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu tái định cư theo tiến độ đề ra, bàn giao mặt bằng TĐC phục vụ dự án	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh Hạn trước ngày	+ Vạn Ninh: dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2023 + Ninh Hòa: dự kiến hoàn thành trước ngày 15/6/2023 + Diên Khánh: dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2023 + Khánh Vĩnh: đã hoàn thành

			30/6/2023	
15	Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh 03 khu tái định cư trình Sở Xây dựng thẩm định	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023, VB số 4860/UBND-XDNĐ ngày 19/5/2023	UBND huyện Vạn Ninh Hạn trước ngày 28/4/2023	+ Ngày 23/5/2023 đã trình thẩm định Khu TĐC đường 2/9. + Đang thẩm tra hồ sơ điều chỉnh 02 khu TĐC còn lại (Ninh Mã, Vông Trắc Tre)
16	Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB của Khu tái định cư đường 2/9	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	UBND huyện Vạn Ninh	Đã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế các trường hợp không bàn giao mặt bằng, đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để thực hiện
17	Thẩm định, trình phê duyệt 03 khu TĐC trên địa bàn huyện Vạn Ninh trước ngày 26/5/2023	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023, VB số 4860/UBND-XDNĐ ngày 19/5/2023	Sở Xây dựng Hạn trước ngày 26/5/2023	Đang thẩm định khu Khu TĐC đường 2/9 (trình ngày 23/5/2023) 02 khu TĐC còn lại UBND huyện Vạn Ninh chưa trình thẩm định
18	Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu vực mỏ đất xin cấp phép mới hoặc gia hạn cấp phép phục vụ dự án; tham mưu xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Sở Tài nguyên và Môi trường	Đã phối hợp với Ban 7- Bộ GTVT và các địa phương có liên quan kiểm tra thực địa 05 khu vực đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản; hiện nay đã trình UBND tỉnh phê duyệt 03 hồ sơ. Đang thẩm định 02 hồ sơ. Hiện nay Sở TNMT chưa phát hiện hoặc nhận được tin báo về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên tuyến cao tốc.
19	Bổ sung các mỏ vật liệu mới thay thế các mỏ vật liệu không đạt chất lượng, trữ lượng, đường vận chuyển khó khăn	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Sở Tài nguyên và Môi trường Hạn trước ngày 12/5/2023	Đến nay, Sở TNMT chưa nhận được hồ sơ đề nghị bổ sung các điểm mỏ mới để thỏa thuận đưa vào hồ sơ khảo sát VLXD cho dự án cao tốc đoạn Vạn phong- Nha Trang
20	Tham mưu UBND tỉnh gia hạn thời gian nạo vét vật liệu bồi lắng tại các hồ chứa nước Hoa Sơn, Suối Dầu, Đá Bàn, Sông Chò 1 phục vụ dự án	TB 153/TB-UBND ngày 24/4/2023	Sở Nông nghiệp và PTNT	Ngày 15/5/2023 Sở NN&PTNT có VB số 1948/SNN-CCTL báo cáo UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh Đề án nạo vét vật liệu bồi lắng lòng hồ chứa nước Hoa Sơn – huyện Vạn Ninh

PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GPMB

T T	Hạng mục công việc	Kết quả thực hiện Số trường hợp đã thực hiện / Tổng; T ỷ lệ %			
		Vạn Ninh	Ninh Hòa	Khánh Vĩnh	Diên Khánh
1	Công tác đo đạc	1.504/1.504 100%	760/760 100%	137/137 100%	370/370 100%
2	Công tác kiểm kê	1.504/1.504 100%	760/760 100%	137/137 100%	370/370 100%
3	Xác minh nguồn gốc đất	1.504/1.504 100%	760/760 100%	137/137 100%	370/370 100%
4	Lập phương án bồi thường	1.380/1.504 91,76%	754/760 99,21%	137/137 100%	370/370 100%
5	Niêm yết phương án bồi thường	1.380/1.504 91,76%	754/760 99,21%	137/137 100%	370/370 100%
6	Thẩm định, xét duyệt hồ sơ bồi thường	1.220/1.504 81,12%	628/760 82,63%	137/137 100%	370/370 100%
7	Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ	1.056/1.504 70,71%	596/760 78,42%	135/137 98,54%	362/370 97,84%
8	Bố trí, giao đất tái định cư	<i>Chưa thực hiện</i>	<i>Chưa thực hiện</i>	<i>Chưa thực hiện</i>	11/14 78,57%
9	Bàn giao mặt bằng	205,21/255,94 (ha) 21,195/32,25 (km) 65,71%	1.554.497/1.992.945 (m ²) 22,762/28,982 (km) 78,53%	362.375,2/539.364,4 (m ²) 5,539/7,897 (km) 70,14%	100,96/107,06 (ha) 13,53/14,88 (km) 90,93%

PHỤ LỤC 3: CHI TIẾT TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN GPMB

ĐVT: Tỷ đồng

SỐ LIỆU THEO KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2023										
Huyện/ thị xã	Vốn GPMB theo TMDT	Vốn GPMB đã cấp năm 2022	Đã giải ngân năm 2022	Vốn GPMB đã cấp năm 2023	Dự kiến giải ngân vốn đền bù giải tỏa	Dự kiến giải ngân vốn xây dựng khu TĐC	Dự kiến giải ngân vốn di dời HTKT	Đã giải ngân năm 2023 đến 25/5/2023	Tỷ lệ	Ghi chú
Vạn Ninh	775,175	218,440	218,440	558,167	429,58	128,587	0	303,739	54,42%	
Tháng 02				86,500	85	1,500	0			
Tháng 03				116,800	85	31,8	0			
Tháng 04				123,100	85	38,1	0			
Tháng 05				123,100	85	38,1	0			
Tháng 06				108,667	89,58	19,087	0			
Ninh Hòa	556,375	196,752	230,852	303,067	281,752	21,314	0	0	0	
Tháng 02				56,838	50	6,838	0			
Tháng 03				54,947	50	4,947	0			
Tháng 04				54,947	50	4,947	0			
Tháng 05				64,582	60	4,582	0			
Tháng 06				71,752	71,752	0	0			
Khánh Vĩnh	125,344	74,692	40,431	48,768	34,768	7,000	7,000	29,614	60,72%	
Tháng 02				32,768	32,768	0	0			
Tháng 03				7,000	0,000	0	7			
Tháng 04				9,000	2,000	7	0			
Diên Khánh	744,085	277,675	274,86	65,998	19,13	5,63	31,91	11,355	17,21%	Còn dư lại 9,329 tỷ so với vốn đã cấp
Tháng 02				15,692	14,929	0,555	0,208			
Tháng 03				5,497	3,696	0	1,80			
Tháng 04				8,214	0,500	0	7,71			
Tháng 05				27,266	0	5,076	22,19			
Tổng	2200,979	767,559	764,583	976,00	765,23	162,53	38,91	344,708	35,318%	

PHỤ LỤC 4: CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ

TT	Tên khu tái định cư	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Thời điểm dự kiến hoàn thành CV hiện tại	Các CV còn lại, TG cần thiết	Ghi chú
I. Huyện Vạn Ninh					
1	Khu tái định cư Ninh Mã, xã Vạn Thọ	- Công tác san nền, cấp phối móng đường, bó vỉa, hệ thống thoát nước phạm vi bố trí tái định cư đã cơ bản hoàn thành. - Đang thi công thảm bê tông nhựa mặt đường, cấp điện, cấp nước, vỉa hè và một số hạng mục khác. - GPMB: đã chi trả 50/60 TH, đã bàn giao mặt bằng 58/60 TH.	Dự kiến ngày 15/6/2023 cơ bản thi công hoàn thành	- Thi công Khu TDC (dự kiến 120 ngày)	
2	Khu tái định cư đường 2/9, xã Vạn Phước	- Nhà thầu đang triển khai thi công đắp đất san nền trên phần diện tích đã được bàn giao; dự kiến trong vòng 60 ngày sẽ hoàn thành san nền, thoát nước; trong vòng 30 ngày sẽ hoàn thành hạng mục giao thông. - Đã chi trả 13/23 TH, đã bàn giao mặt bằng 12/23 TH. UBND huyện đã xây dựng phương án cưỡng chế đối với các TH chưa bàn giao mặt bằng và đang lấy ý kiến của Công an tỉnh để triển khai thực hiện.		- Thi công Khu TDC (dự kiến 120 ngày)	
3	Khu tái định cư Vòng - Trắc Tre, xã Vạn Phú	- Dự kiến ngày 10/6/2023 sẽ triển khai phần san nền trong phạm vi dự kiến bố trí tái định cư; 15/6 sẽ thi công hoàn thành mặt đường; 30/6 hoàn thành các hạng mục còn lại. - GPMB: đã chi trả 116/127 TH, đã bàn giao mặt bằng 124/129 TH.	Dự kiến ngày 30/6/2023 cơ bản thi công hoàn thành	- Thi công Khu TDC (dự kiến 120 ngày)	
II. Thị xã Ninh Hòa					

1	Khu tái định cư thôn Phước Lâm xã Ninh Xuân	Đang triển khai thi công đạt khối lượng thực hiện 44%	Dự kiến hoàn thành ngày 15/6/2023	-Triển khai thi công Khu TĐC	
III. Huyện Diên Khánh					
1	Khu tái định cư xã Diên Đồng	Đang triển khai thi công đạt khối lượng thực hiện 90% Đã chọn lô TĐC 11/14 trường hợp, đang ban hành quyết định giao đất	Dự kiến ngày 15/6/2023 cơ bản thi công hoàn thành	-Triển khai thi công khu TĐC (dự kiến 120 ngày)	
IV. Huyện Khánh Vĩnh					
1	Khu tái định cư xã Khánh Bình	Đã hoàn thành		Hoàn thành	

PHỤ LỤC 5: CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC DI DỜI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Ghi chú
I. Huyện Vạn Ninh				
1	Hệ thống điện của Công ty Truyền tải Điện 3 (220kV)	Đang gửi Công ty CP Điện lực Khánh Hòa góp ý để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định	Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế	
2	Hệ thống điện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (110kV)	Đang gửi Công ty CP Điện lực Khánh Hòa góp ý để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định	<i>nt</i>	
3	Hệ thống điện của Điện lực Vạn Ninh – Công ty CP Điện lực KH (22kV& 0,4kV)	Đơn vị tư vấn đang gửi Công ty CP Điện lực Khánh Hòa thẩm tra hồ sơ thiết kế di dời và dự toán, trước khi trình Sở Công thương thẩm định	<i>nt</i>	
4	Hệ thống viễn thông của Viễn thông Khánh Hòa (VNPT)	Đã trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, hiện đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Sở TT&TT để trình thẩm định lại.	Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế	
5	Hệ thống viễn thông của Công ty CP Viễn thông fpt- chi nhánh Khánh Hòa (FPT)	<i>nt</i>	<i>nt</i>	
6	Hệ thống viễn thông của Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Trung VNPT Net3	<i>nt</i>	<i>nt</i>	
7	Hệ thống viễn thông của Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Trung (MobiFone)	<i>nt</i>	<i>nt</i>	
8	Hệ thống viễn thông của Viettel Khánh Hòa	<i>nt</i>	<i>nt</i>	
9	Hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh	Đã trình Sở Xây dựng thẩm định	<i>nt</i>	
10	Hệ thống cấp nước của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa	Đã thống nhất khối lượng giải tỏa với đơn vị chủ quản. Dự án Cao tốc thiết kế hoàn trả.		

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Ghi chú
11	08 Hệ thống kênh mương nội đồng do UBND các xã Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Thắng, Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Lương, Vạn Hưng quản lý	Đã thống nhất khối lượng giải tỏa với đơn vị chủ quản. Dự án Cao tốc thiết kế hoàn trả.		
II. Thị xã Ninh Hòa				
1	Điện cao thế 220kV của Công ty CP Năng lượng Long Sơn, Công ty Truyền tải Điện 3, Ban Quản lý dự án điện Miền Trung	Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa đang thẩm định đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt	
2	Hệ thống điện cao thế 110kV của Công ty MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	nt	nt	
3	Đường dây điện trung thế, hạ thế của: Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Miền Trung, Công ty TNHH MTV đường Biên Hòa-Ninh Hòa, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phan Hanh	nt	nt	
4	Hệ thống điện chiếu sáng đô thị của: Phòng quản lý đô thị thị xã Ninh Hòa, UBND xã Ninh Xuân	nt	nt	
5	Hệ thống cấp nước sinh hoạt của công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa	UBND thị xã đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế	nt	
6	Hệ thống cáp quang của các nhà mạng viễn thông (Trung tâm viễn thông Ninh Hòa, Chi nhánh Mobifone Ninh Hòa, Chi nhánh FPT Ninh Hòa, Chi nhánh kỹ thuật Viettel KH, Trung tâm hạ tầng mạng Miền Trung (VNPT Net 3)	Đang trình Sở Thông tin và truyền thông thẩm định nhiệm vụ, phương án khảo sát và nhiệm vụ thiết kế	nt	
III. Huyện Diên Khánh				
1	Hệ thống điện trung và hạ áp của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Đơn vị tư vấn thiết kế đang hoàn chỉnh hồ sơ đề trình thẩm định, phê duyệt	- Lập hồ sơ thiết kế di dời trình cấp thẩm quyền thẩm	

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Ghi chú
			định và phê duyệt. - Triển khai thi công theo hồ sơ được duyệt	
2	Xử lý giao chéo đường dây 220kv Nha Trang – Tháp Chàm	Đang trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công thương thẩm định	nt	
3	Xử lý giao chéo đường dây 110kV Sông Giang	Đã phê duyệt hồ sơ thiết kế, hiện đang GPMB để triển khai di dời	nt	
4	Hệ thống cấp nước Diên Đồng	Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh đang thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán	nt	
5	Hệ thống cáp của VNPT	Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định và phê duyệt	nt	
6	Hệ thống cáp của FPT	nt	nt	
7	Hệ thống viễn thông Mobifone	nt	nt	
8	Hệ thống cáp của Viettel	nt	nt	
9	Hệ thống viễn thông Công an tỉnh Khánh Hòa	nt	nt	
10	Hệ cáp của Công ty CP HTC Viễn thông Quốc tế	nt	nt	
11	Hệ thống chiếu sáng Tỉnh lộ 2, xã Diên Thọ	Đã di dời xong	Hoàn thành	
IV. Huyện Khánh Vĩnh				
1	Điện trung thế 22KV của Điện lực Khánh Hòa	Đang trình Sở Công Thương thẩm định	Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, GPMB, thi công 90 ngày	
2	Hệ thống cáp quang của các nhà mạng viễn thông Viettel, VNPT, FPT...	Đã trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Sở TT&TT để trình thẩm định lại	nt	
3	Hệ thống cấp nước sinh hoạt	Phòng Nông nghiệp và PTTMT huyện Khánh Vĩnh đang thẩm định	nt	