

Số: /BC-SGTVT

Khánh Hòa, ngày tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

**Tiến độ, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự
án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn
2021-2025**

(Kỳ báo cáo từ ngày 18/01/2023 đến ngày 01/02/2023)

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo số 338/TB-UBND ngày 25/7/2022, Thông báo số 373/TB-UBND ngày 18/8/2022, Thông báo số 376/TB-UBND ngày 19/8/2022, Thông báo số 405/TB-UBND ngày 19/8/2022, Thông báo số 486/TB-UBND ngày 26/10/2022, Thông báo số 521/TB-UBND ngày 16/11/2022, Thông báo số 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 về triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Vân Phong- Nha Trang).

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh tại Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 01/02/2023, UBND thị xã Ninh Hoà tại Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 02/02/2023, UBND huyện Diên Khánh tại Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 01/02/2022, UBND huyện Khánh Vĩnh tại Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 17/01/2023, Sở GTVT Khánh Hòa kính báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. Thông tin chung:

1. Thông tin dự án:

- Điểm đầu: Tại Km285+000, vị trí nút giao đầu hầm Cổ Mã, địa phận xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điểm cuối: Tại Km368+000, vị trí giao với QL27C thuộc Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với dự án đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

- Tổng mức đầu tư: Khoảng **11.808,02 tỷ đồng**.

- Tổng chiều dài dự án: Khoảng **83,35 km**, đi qua 04 huyện, thị: Vạn Ninh: 32,255km, Ninh Hòa: 28,982km, Diên Khánh: 14,88km, Khánh Vĩnh: 7,9 km.

- Tổng diện tích giải phóng mặt bằng: Khoảng **616,16 ha** (Vạn Ninh: 255,9 ha, Ninh Hòa: 199,3 ha, Diên Khánh: 107,06 ha, Khánh Vĩnh: 53,9 ha).

- Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: **Khoảng 2.601 trường hợp** (Vạn Ninh: 1.373 T/H, Ninh Hòa: 720 T/H, Diên Khánh: 370 T/H, Khánh Vĩnh: 137 T/H), *(số trường hợp xác định sơ bộ, sau khi hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất mới xác định được số trường hợp chính xác)*.

- Tổng số trường hợp cần bố trí tái định cư: **Khoảng 436 trường hợp** (Vạn Ninh: 327 T/H, Ninh Hòa: 47 T/H, Diên Khánh: 33 T/H, Khánh Vĩnh: 29 T/H).

- Tổng số lượng khu tái định cư: **06 khu tái định cư** (Vạn Ninh: 03 khu, Ninh Hòa: 01 khu, Diên Khánh: 01 khu, Khánh Vĩnh: 01 khu).

- Tổng số lượng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật phải di dời: **Khoảng 51 hệ thống** *(xác định sơ bộ, số liệu có thể thay đổi trong quá trình thực hiện)*.

2. Tổng quan kết quả đạt được:

a) Công tác GPMB: *Chi tiết theo Phụ lục 1*

- Công tác đo đạc: hoàn thành **100%**.
- Công tác kiểm kê: 2.640/2.640 TH, đạt **100%**.
- Công tác xác minh nguồn gốc đất: 2.539/2.640 TH, đạt **96,17%**.
- Công tác lập phương án bồi thường: 2.235/2.640 TH, đạt **84,66%**.
- Công tác niêm yết phương án: 2.218/2.640 TH, đạt **84,02%**.
- Công tác phê duyệt phương án: 2.213/2.640 TH, đạt **83,83%**.
- Công tác chi trả: đã trả cho 1.637/2.640 TH, đạt **62,01%**.
- Kết quả bàn giao mặt bằng: Ngày 20/11/2022, các huyện thị xã đã bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 7 là 450,359/616,26ha đạt **73,08%**, đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ, trong đó:
 - + Vạn Ninh: 181,463/255,943ha, đạt 70,9%;
 - + Ninh Hòa: 155,449/199,294ha, đạt 78%;
 - + Khánh Vĩnh: 36,237/53,936ha, đạt 67,9%;
 - + Diên Khánh: 77,21/107,06ha, đạt 72,12%;

b) Công tác giải ngân: *Chi tiết theo Phụ lục 2*

Đã giải ngân trong năm 2022 (tính đến ngày 30/01/2023): 764,583/767,559 tỷ đồng, đạt **99,6%**.

- + Vạn Ninh: 218,440/218,440 tỷ đồng, đạt 100%;
- + Ninh Hòa: 230,852/196,752 tỷ đồng, đạt 117%; *(34,1 tỷ điều chuyển từ huyện Khánh Vĩnh sang thị xã Ninh Hòa để giải ngân)*
- + Khánh Vĩnh: 40,431/74,692 tỷ đồng, đạt 54,13%;
- + Diên Khánh: 274,86/277,675 tỷ đồng, đạt 99%;

c) Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật: *Chi tiết theo Phụ lục 3*

Các địa phương đã thực hiện rà soát, kiểm kê các hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án, đã lập hồ sơ thiết kế di dời và dự toán hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt. Ngày 04/01/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản số 45/UBND-XDND gửi Bộ GTVT xem xét chấp thuận phương án thiết kế di dời của các công trình hạ tầng kỹ thuật giao chéo với cao tốc và nằm trong phạm vi dự án. Ngày 18/01/2022, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đã có Văn bản số 130/CQLXD-

DADT2 về việc phương án bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác GPMB dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang giao Ban QLDA 7 phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến phương án di dời hạ tầng kỹ thuật theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản nêu trên.

d) Công tác xây dựng các Khu tái định cư: Chi tiết theo Phụ lục 4

Tổng số trường hợp cần bố trí tái định cư: Khoảng **437 trường hợp**. Dự kiến xây dựng 06 khu tái định cư để phục vụ dự án. Hiện nay đã bắt đầu triển khai thi công 05 khu TĐC; đang trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 01 khu TĐC và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu TĐC.

II. Đề xuất, kiến nghị:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh:

- Khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 486/TB-UBND ngày 26/10/2022, Thông báo 503/TB-UBND ngày 08/11/2022, Thông báo 521/TB-UBND ngày 16/11/2022, Thông báo 564/TB-UBND ngày 08/12/2022, Thông báo số 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 đúng thời hạn theo yêu cầu.

- Về công tác đền bù, giải tỏa:

+ Tập trung toàn bộ hệ thống chính trị, các cá nhân, đơn vị liên quan, huy động toàn bộ lực lượng, bổ sung nhân sự, tăng thời gian làm việc để khẩn trương thực hiện đáp ứng các yêu cầu về khối lượng công việc, mốc thời gian và các công việc cần thiết tiếp theo đảm bảo bàn giao mặt bằng cho dự án theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ.

+ Tập trung hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất; Áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ; Tiến hành niêm yết công khai; Hoàn chỉnh thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Lập thủ tục đề nghị chủ đầu tư chuyển kinh phí, tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định và tiến độ của dự án.

+ Khẩn trương trình thẩm định và phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường năm 2023; kế hoạch sử dụng đất năm 2023 làm cơ sở thực hiện công tác GPMB dự án.

- Về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật:

+ Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thiết kế, dự toán di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; tổ chức triển khai di dời công trình hạ tầng kỹ thuật theo chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp với Ban QLDA 7 để thống nhất phương án thiết kế di dời các hạ tầng kỹ thuật giao chéo với cao tốc đảm bảo theo quy định, phù hợp với thực tế và tiết kiệm chi phí theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 13183/BGTVT-CQLXD ngày 9/12/2022 về việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

+ Đối với việc rà soát số lượng, vị trí, phương án di dời các hạ tầng kỹ thuật giao cắt với cao tốc và phương án di dời, các hạ tầng kỹ thuật bố trí trong phạm vi phần đất của đường bộ cao tốc hoặc trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của

đường bộ cao tốc, khẩn trương phối hợp với Ban QLDA 7 để thực hiện theo ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Văn bản số 130/CQLXD-ĐAĐT2 ngày 18/01/2023.

- Về công tác GPMB, đầu tư xây dựng các khu tái định cư:

Khẩn trương triển khai các thủ tục về đất đai đối với các khu TĐC phục vụ dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các Khu tái định cư phục vụ Dự án.

- Về công tác giải ngân vốn GPMB:

Khẩn trương lập kế hoạch chi tiết giải ngân vốn GPMB của dự án đã được bố trí trong năm 2023, đẩy nhanh công tác giải ngân đảm bảo giải ngân hết vốn đã bố trí đúng thời hạn.

2. Đối với Sở Giao thông vận tải:

- Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Ban QLDA 7, địa phương và các đơn vị liên quan trong việc bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác GPMB của dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang theo ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Văn bản số 130/CQLXD-ĐAĐT2 ngày 18/01/2023.

- Tiếp tục tổng hợp tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các dự án trọng điểm Quốc gia về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy theo định kỳ đã quy định.

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án, các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

3. Đối với Sở Xây dựng:

- Khẩn trương thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Khu tái định Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa khi được trình lại.

- Khẩn trương tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan thực hiện công bố giá đất khai thác tại các mỏ đất khai thác mới phục vụ xây dựng công trình Dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang theo đề nghị của Ban QLDA 7 văn bản số 3001/BQLDA7-KHTH ngày 11/11/2022; tiếp tục thực hiện việc công bố giá VLXD hàng tháng phục vụ xây dựng công trình Dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang.

- Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các khu TĐC phục vụ dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện.

4. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai các thủ tục về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ thải vật liệu và các thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo theo đúng quy định và tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

- Hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA 7 thực hiện trình tự các thủ tục thực hiện khai thác mỏ đất làm VLXDTT phục vụ thi công dự án theo đề nghị của Ban QLDA 7.

- Tham mưu UBND tỉnh chủ trương, cơ chế đối với các trường hợp có đất ở còn lại nằm trong lộ giới đường bộ cao tốc để các địa phương có cơ sở giải quyết bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

- Khẩn trương thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường năm 2023 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các địa phương khi được trình, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt làm sở thực hiện công tác GPMB dự án.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác GPMB của dự án.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Khẩn trương xem xét kiến nghị của UBND huyện Diên Khánh tại Văn bản số 4955/UBND-XDND ngày 15/12/2022 về bồi thường hỗ trợ cây ăn quả lâu năm trồng vượt mật độ quy định, có văn bản hướng dẫn Diên Khánh triển khai thực hiện theo quy định và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc của các địa phương về đơn giá bồi thường các loại cây trồng.

- Tổng hợp các vướng mắc liên quan đến việc rà soát hiện trạng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án để chủ trì với các đơn vị liên quan thống nhất trình tự thực hiện, hướng xử lý các nội dung vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác GPMB của dự án.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác GPMB của dự án, hướng dẫn các địa phương khi có phát sinh các vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện việc lựa chọn Nhà đầu tư, chỉ định thầu liên quan đến công tác GPMB.

7. Các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông:

- Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý được giao tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác tổ chức di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án.

- Theo thẩm quyền được giao khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án khi được trình.

8. Ban QLDA 7:

- Rà soát, kiểm tra lại toàn bộ ranh mốc GPMB của Dự án để không phát sinh thêm các thay đổi, điều chỉnh cục bộ và ranh mốc làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB của các địa phương.

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương hướng dẫn thỏa thuận phương án thiết kế di dời các hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án để sớm trình thẩm định, phê duyệt và triển khai di dời.

- Khẩn trương phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Văn bản số 130/CQLXD-DADT2 ngày 18/01/2023 về việc bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác GPMB của dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang.

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các nội dung liên quan đến công tác GPMB; thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp đẩy nhanh tiến độ của Dự án đảm bảo theo yêu cầu.

- Phối hợp với Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ công bố giá đất khai thác tại các mỏ đất khai thác mới phục vụ xây dựng công trình Dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang để Sở Xây dựng công bố giá theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn các nhà thầu trong việc triển khai thủ tục cần thiết phục vụ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo theo đúng quy định và tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

- Báo cáo Bộ GTVT sớm xác định vị trí, quy mô trạm dừng nghỉ trên tuyến, phê duyệt thiết kế, làm cơ sở để địa phương cập nhật các quy hoạch liên quan, thuận lợi trong công tác quản lý, giải phóng mặt bằng khi triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:(VBĐT)

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, KHĐT, NN&PTNT, CT, TNMT, TT&TT;
- UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh;
- Ban QLDA 7;
- Lưu VT, QLCL&ATGT (NDT, Ng/02b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Chu Văn An

PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GPMB

TT	Hạng mục công việc	Kết quả thực hiện Số trường hợp đã thực hiện / Tổng; Tỷ lệ %				Ghi chú
		Vạn Ninh	Ninh Hòa	Khánh Vĩnh	Diên Khánh	
1	Công tác đo đạc	1.413/1.413 100%	720/720 100%	137/137 100%	370/370 100%	Hoàn thành
2	Công tác kiểm kê	1.413/1.413 100%	720/720 100%	137/137 100%	370/370 100%	Hoàn thành
3	Xác minh nguồn gốc đất	1.312/1.413 92,8%	720/720 100%	137/137 100%	370/370 100%	Vạn Ninh chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 564/TB-UBND ngày 08/12/2022 yêu cầu hoàn thành trước 09/12/2022
4	Lập phương án bồi thường	1.100/1.413 77,85%	628/720 87,22%	137/137 100%	370/370 100%	Vạn Ninh, Ninh Hòa chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 564/TB-UBND ngày 08/12/2022 yêu cầu hoàn thành trước 16/12/2022
5	Hợp Hội đồng bồi thường	1.100/1.413 77,85%	628/720 87,22%	122/137 89,1%	370/370 100%	Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 564/TB-UBND ngày 08/12/2022 yêu cầu hoàn thành trước 16/12/2022
6	Niêm yết phương án bồi thường	1.100/1.413 77,85%	628/720 87,22%	122/137 89,1%	368/370 99,46%	Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 564/TB-UBND ngày

TT	Hạng mục công việc	Kết quả thực hiện Số trường hợp đã thực hiện / Tổng; Tỷ lệ %				Ghi chú
		Vạn Ninh	Ninh Hòa	Khánh Vĩnh	Diên Khánh	
						08/12/2022 yêu cầu hoàn thành trước 16/12/2022
7	Thẩm định, xét duyệt hồ sơ bồi thường	1.100/1.413 77,85%	628/720 87,22%	122/137 89,1%	363/370 98,11%	Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 589/TB-UBND ¹ ngày 23/12/2022 yêu cầu hoàn thành trước 31/12/2022
8	Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ	619/1.413 43,81%	571/720 79,3%	122/137 89,1%	325/370 87,84%	Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 yêu cầu hoàn thành trước 31/12/2022
9	Bố trí, giao đất tái định cư	<i>Chưa thực hiện</i>	<i>Chưa thực hiện</i>	<i>Chưa thực hiện</i>	<i>Chưa thực hiện</i>	<i>Đang triển khai thi công các Khu tái định cư</i>
10	Bàn giao mặt bằng	1.814.633,2/2.559.426,2 (m ²) 70,9%	1.554.497/1.992.945 (m ²) 78%	362.375,2/539.364,4 (m ²) 67,19%	77,21/107.06 (ha) 72,12%	Đạt tiến độ theo Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ bàn giao 70% mặt bằng trước 20/11/2022

¹ Thông báo kết luận số 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh: yêu cầu các địa phương hoàn thiện việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư **trước ngày 31/12/2022**.

PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN GPMB

ĐVT: Tỷ đồng

Huyện/ thị xã	Vốn GPMB theo TMDT	Vốn GPMB đã cấp năm 2022	Đã giải ngân năm 2022 (tính đến ngày 31/01/2023)	Tỷ lệ	Vốn GPMB đã cấp năm 2023	Đã giải ngân năm 2023 tính đến ngày 01/02/2023	Tỷ lệ
Vạn Ninh	775,175	218,440	218,440	100%	558,167	0	0%
Ninh Hòa	556,375	196,752	230,852	117%	303,067	0	0%
Khánh Vĩnh	125,344	74,692	40,431	54,1%	48,768	0	0%
Diên Khánh	744,085	277,675	274,86	99,0%	65,998	0	0%
Tổng	2200,979	767,559	764,583	99,6%	976,00	0	0%

PHỤ LỤC 3: CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ

TT	Tên khu tái định cư	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Thời điểm dự kiến hoàn thành CV hiện tại	Các CV còn lại, TG cần thiết	TG còn lại so với KH	Địa phương tự đánh giá	Đánh giá so với yêu cầu, chỉ đạo
I. Huyện Vạn Ninh							
1	Khu tái định cư Ninh Mã, xã Vạn Thọ	- Đã bàn giao một phần diện tích dự án để nhà thầu triển khai thi công khu TĐC - GPMB khu TĐC (đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm; thu hồi được 106/106 thửa đất)	- 24/04/2023 cơ bản thi công hoàn thành - 30/01/2023 GPMB xong;	- Thi công Khu TDC (dự kiến 120 ngày)	83 ngày	Tiến độ triển khai lập dự án đảm bảo theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh; Cùng với việc thực hiện dự án thì Ban triển khai song song công tác GPMB xây dựng khu tái định cư	Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 589/TB-UBND ² ngày 23/12/2022 yêu cầu phê duyệt PABTHT các khu TĐC hoàn thành trước 31/12/2022
2	Khu tái định cư đường 2/9, xã Vạn Phước	- Đã bàn giao một phần diện tích dự án để nhà thầu triển khai thi công khu TĐC - GPMB khu TĐC (đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm được 32/32 thửa đất)	- 24/04/2023 cơ bản thi công hoàn thành - 30/01/2023 GPMB xong;	- Thi công Khu TDC (dự kiến 120 ngày)	83 ngày		Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 yêu cầu phê duyệt PABTHT các khu TĐC hoàn thành trước 31/12/2022

² Thông báo kết luận số 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh: yêu cầu các địa phương hoàn thiện việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các khu tái định cư **trước ngày 31/12/2022**.

3	Khu tái định cư Vông - Trắc Tre, xã Vạn Phú	- Đã bàn giao một phần diện tích dự án để nhà thầu triển khai thi công khu TĐC - GPMB khu TĐC (đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm được 240/240 thửa)	- 24/04/2023 cơ bản thi công hoàn thành - 30/01/2023 GPMB xong;	- Thi công Khu TDC (dự kiến 120 ngày)	83 ngày		Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 yêu cầu phê duyệt PABTHT các khu TĐC hoàn thành trước 31/12/2022
II. Thị xã Ninh Hòa							
1	Khu tái định cư thôn Phước Lâm xã Ninh Xuân	- UBND thị xã đang làm việc với Khu Quản lý đường bộ III về thiết kế tại vị trí đầu nối vào QL26 tại Km9+000. - UBND thị xã đang làm việc với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Khánh Hòa về thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. - Sau khi có ý kiến của Khu Quản lý đường bộ III về thiết kế tại vị trí đầu nối vào QL26 tại Km9+000 và kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Khánh Hòa, UBND thị xã thực hiện phê duyệt thiết kế cơ sở, triển khai sau thiết kế cơ sở, phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ	-10/02/2023 -10/02/2023	- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ TKBVTC&DT -Triển khai thi công Khu TĐC (dự kiến tháng 3/2023 hoàn thành)			Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 yêu cầu phê duyệt PABTHT các khu TĐC hoàn thành trước 31/12/2022

		định thầu, lựa chọn nhà thầu thi công và nhà thầu giám sát theo quy định.					
III. Huyện Diên Khánh							
1	Khu tái định cư xã Diên Đồng	- Đã bàn giao mốc giới và mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công - Đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1:13/13 trường hợp - Đã chi trả 12/13 trường hợp - Đã vận động bàn giao mặt bằng được 12/13 trường hợp	- 28/4/2023 hoàn thành khu TĐC và giao đất tái định cư	-Triển khai thi công khu TĐC (dự kiến 120 ngày) - Chi trả tiền hỗ trợ - Tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng và chi trả các trường hợp còn lại		Chưa đạt tiến độ triển khai song song GPMB	Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 yêu cầu phê duyệt PABTHT các khu TĐC hoàn thành trước 31/12/2022
IV. Huyện Khánh Vĩnh							
1	Khu tái định cư xã Khánh Bình	- Đã bàn giao mặt bằng và tiến hành thi công		-Triển khai thi công Khu TĐC 115 ngày			Đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 589/TB-UBND ngày 23/12/2022 yêu cầu phê duyệt PABTHT các khu TĐC hoàn thành trước 31/12/2022

PHỤ LỤC 4: CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC DI DỜI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Tổng số có 51 hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần di dời, trong đó: điện 220kv: 05 hệ thống (Vạn Ninh: 01; Ninh Hòa: 03; Diên Khánh: 01); điện 110kv: 03 hệ thống (Vạn Ninh: 01; Ninh Hòa: 01; Diên Khánh: 01); điện trung hạ thế: 08 hệ thống (Vạn Ninh: 01; Ninh Hòa: 05; Diên Khánh: 01; Khánh Vĩnh: 01); điện chiếu sáng: 02 hệ thống (Ninh Hòa: 01; Diên Khánh: 01); viễn thông: 21 hệ thống (Vạn Ninh: 05; Ninh Hòa: 06; Diên Khánh: 06; Khánh Vĩnh: 04); cấp nước: 04 hệ thống (Vạn Ninh: 01; Ninh Hòa: 01; Diên Khánh: 01; Khánh Vĩnh: 01); mương thủy lợi: 08 hệ thống (Vạn Ninh: 08).

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch	Đánh giá của địa phương	Đánh giá so với yêu cầu, chỉ đạo
I. Huyện Vạn Ninh						
1	Hệ thống điện của Công ty Truyền tải Điện 3 (220kV)	Đơn vị tư vấn đang phối hợp với Ban QLDA 7 để thông nhất phương án giao cắt để hoàn chỉnh thiết kế di dời và dự toán	Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế			Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 564/TB-UBND ³ ngày 08/12/2022 yêu cầu đẩy nhanh công tác di dời trước ngày 23/12/2022
2	Hệ thống điện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (110kV)	<i>nt</i>	<i>nt</i>			<i>nt</i>

³ Thông báo kết luận số 564/UBND-XDND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh: yêu cầu các địa phương hoàn thành các hồ sơ thiết kế, dự toán di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của địa phương quản lý để tổ chức đẩy nhanh việc thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật **trước ngày 23/12/2022**.

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch	Đánh giá của địa phương	Đánh giá so với yêu cầu, chỉ đạo
3	Hệ thống điện của Điện lực Vạn Ninh – Công ty CP Điện lực KH (22kV & 0,4kV)	Đơn vị tư vấn đang gửi Công ty CP Điện lực Khánh Hòa thẩm tra hồ sơ thiết kế di dời và dự toán, trước khi trình Sở Công thương thẩm định	nt			nt
4	Hệ thống viễn thông của Viễn thông Khánh Hòa (VNPT)	Đơn vị tư vấn đang phối hợp với Ban QLDA 7 để thống nhất phương án giao cắt để hoàn chỉnh thiết kế di dời và dự toán	Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế			nt
5	Hệ thống viễn thông của Công ty CP Viễn thông fpt- chi nhánh Khánh Hòa (FPT)	nt	nt		nt	nt
6	Hệ thống viễn thông của Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Trung VNPT Net3	nt	nt		nt	nt
7	Hệ thống viễn thông của Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Trung (MobiFone)	nt	nt		nt	nt
8	Hệ thống viễn thông của Viettel Khánh Hòa	nt	nt		nt	nt
9	Hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh	Trung tâm Quy hoạch và kiểm định đang thẩm tra hồ sơ trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định	nt		nt	nt

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch	Đánh giá của địa phương	Đánh giá so với yêu cầu, chỉ đạo
10	Hệ thống cấp nước của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa	Đã thống nhất khối lượng giải tỏa với đơn vị chủ quản. Dự án Cao tốc thiết kế hoàn trả.				
11	08 Hệ thống kênh mương nội đồng do UBND các xã Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Thắng, Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Lương, Vạn Hưng quản lý	Đã thống nhất khối lượng giải tỏa với đơn vị chủ quản. Dự án Cao tốc thiết kế hoàn trả.				
II. Thị xã Ninh Hòa						
1	Điện cao thế 220KV của Công ty CP Năng lượng Long Sơn, Công ty Truyền tải Điện 3, Ban Quản lý dự án điện Miền Trung	- Đã hoàn thành công tác kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án. - UBND thị xã Ninh Hòa đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) và đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Cổng thông tin điện tử của Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia. - Hiện nay, UBND thị xã Ninh Hòa đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế để lập hồ sơ thiết kế, dự toán di dời công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.				Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 564/TB-UBND ngày 08/12/2022 yêu cầu đẩy nhanh công tác di dời trước ngày 23/12/2022

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch	Đánh giá của địa phương	Đánh giá so với yêu cầu, chỉ đạo
2	Hệ thống điện cao thế 110kV của Công ty MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	nt				
3	Đường dây điện trung thế, hạ thế của: Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Miền Trung, Công ty TNHH MTV đường Biên Hòa-Ninh Hòa, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phan Hanh	nt				
4	Hệ thống điện chiếu sáng đô thị của: Phòng quản lý đô thị thị xã Ninh Hòa, UBND xã Ninh Xuân	nt				
5	Hệ thống cấp nước sinh hoạt của công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa	nt				
6	Hệ thống cáp quang của các nhà mạng viễn thông (Trung tâm viễn thông Ninh Hòa, Chi nhánh Mobifone Ninh Hòa, Chi nhánh FPT Ninh Hòa, Chi nhánh kỹ thuật Viettel KH, Trung tâm hạ tầng mạng Miền Trung (VNPT Net 3)	nt				
III. Huyện Diên Khánh						
1	Hệ thống điện trung và hạ áp của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Đã gửi Văn bản báo cáo tổng hợp chi tiết các vị trí giao cắt và phương án thiết kế cho Sở GTVT tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo	- Lập hồ sơ thiết kế di dời trình cấp thẩm quyền	Chờ ý kiến của UBND tỉnh và Bộ GTVT	Đạt tiến độ	Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 564/TB-UBND ngày 08/12/2022 yêu cầu

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch	Đánh giá của địa phương	Đánh giá so với yêu cầu, chỉ đạo
		cáo Bộ GTVT xin thỏa thuận thống nhất vị trí di dời hạ tầng kỹ thuật	thẩm định và phê duyệt. - Triển khai thi công theo hồ sơ được duyệt			đẩy nhanh công tác di dời trước ngày 23/12/2022
2	Xử lý giao chéo đường dây 220kv Nha Trang – Tháp Chàm	nt	nt			
3	Xử lý giao chéo đường dây 110kV Sông Giang	nt	nt			
4	Hệ thống cấp nước Diên Đồng	nt	nt			
5	Hệ thống cấp của VNPT	nt	nt			
6	Hệ thống cấp của FPT	nt	nt			
7	Hệ thống viễn thông Mobifone	nt	nt			
8	Hệ thống cấp của Viettel	nt	nt			
9	Hệ thống viễn thông Công an tỉnh Khánh Hòa	nt	nt			
10	Hệ cấp của Công ty CP HTC Viễn thông Quốc tế	nt	nt			
11	Hệ thống chiếu sáng Tỉnh lộ 2, xã Diên Thọ	Đã trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ bồi thường	Triển khai thi công di dời	31/12/2022		

IV. Huyện Khánh Vĩnh

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch	Đánh giá của địa phương	Đánh giá so với yêu cầu, chỉ đạo
1	Điện trung thế 22KV của Điện lực Khánh Hòa	Đã gửi hồ sơ TK-DT cho Sở Công thương ngày 09/11/2022.	Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, GPMB, thi công 90 ngày		Đúng tiến độ	Chưa đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại TB 564/TB-UBND ngày 08/12/2022 yêu cầu đẩy nhanh công tác di dời trước ngày 23/12/2022
2	Hệ thống cáp quang của các nhà mạng viễn thông Viettel, VNPT, FPT...	Đã chọn đơn vị tư vấn, đã gửi hồ sơ TK-DT cho Sở Thông tin truyền thông.	nt		Đúng tiến độ	
3	Hệ thống cấp nước sinh hoạt	Đã gửi Hồ sơ TK-DT cho Phòng nông nghiệp huyện thẩm định ngày 14/11/2022	nt		Đúng tiến độ	