

BÁO CÁO

**Tiến độ, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự
án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn
2021-2025**

(Kỳ báo cáo từ ngày 05/4/2023 đến ngày 14/4/2023)

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 1573/UBND-XDND ngày 23/02/2023 về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh tại Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 13/4/2023, UBND thị xã Ninh Hòa tại Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 12/4/2023, UBND huyện Diên Khánh tại Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 07/4/2022, UBND huyện Khánh Vĩnh tại Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 05/04/2023, Sở GTVT Khánh Hòa kính báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. Thông tin chung:

1. Thông tin dự án:

- Điểm đầu: Tại Km285+000, vị trí nút giao đầu hầm Cổ Mã, địa phận xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điểm cuối: Tại Km368+000, vị trí giao với QL27C thuộc Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với dự án đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

- Tổng mức đầu tư: Khoảng **11.808,02 tỷ đồng**.

- Tổng chiều dài dự án: Khoảng **83,35 km**, đi qua 04 huyện, thị: Vạn Ninh: 32,255km, Ninh Hòa: 28,982km, Diên Khánh: 14,88km, Khánh Vĩnh: 7,9 km.

- Tổng diện tích giải phóng mặt bằng: Khoảng **616,16 ha** (Vạn Ninh: 255,9 ha, Ninh Hòa: 199,3 ha, Diên Khánh: 107,06 ha, Khánh Vĩnh: 53,9 ha).

- Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: **Khoảng 2.675 trường hợp** (Vạn Ninh: 1.414 T/H, Ninh Hòa: 754 T/H, Diên Khánh: 370 T/H, Khánh Vĩnh: 137 T/H), *(số trường hợp xác định sơ bộ, có thể thay đổi trong quá trình thực hiện)*.

- Tổng số trường hợp cần bố trí tái định cư: Khoảng **239 trường hợp** (Vạn Ninh: 130 T/H, Ninh Hòa: 47 T/H, Diên Khánh: 33 T/H, Khánh Vĩnh: 29 T/H).

- Tổng số lượng khu tái định cư: **06 khu tái định cư** (Vạn Ninh: 03 khu, Ninh Hòa: 01 khu, Diên Khánh: 01 khu, Khánh Vĩnh: 01 khu).

- Tổng số lượng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật phải di dời: Khoảng **51 hệ thống** (gồm 163 vị trí giao cắt)

2. Tổng quan kết quả đạt được:

a) Công tác GPMB: Chi tiết theo Phụ lục 1

- Công tác đo đạc: hoàn thành **100%**.

- Công tác kiểm kê: 2.675/2.675 TH, đạt **100%**.

- Công tác xác minh nguồn gốc đất: 2.675/2.675 TH, đạt **100%**.

- Công tác lập phương án bồi thường: 2.427/2.675 TH, đạt **90,73%**.

- Công tác niêm yết phương án: 2.427/2.675 TH, đạt **90,73%**.

- Công tác phê duyệt phương án: 1.904/2.675 TH, đạt **71,18%**.

- Công tác chi trả: đã trả cho 1.703/2.675 TH, đạt **63,66%**.

- Kết quả bàn giao mặt bằng: tính đến ngày 14/4/2023, các huyện thị xã đã bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 7 là 473,496ha/616,26ha đạt **76,84%**, trong đó:

+ Vạn Ninh: 180,85/255,943ha, đạt 70,66%;

+ Ninh Hòa: 155,449/199,294ha, đạt 78%;

+ Khánh Vĩnh: 36,237/53,936ha, đạt 67,9%;

+ Diên Khánh: 100,96/107,06ha, đạt 94,3%;

b) Công tác giải ngân: Chi tiết theo Phụ lục 2

- Giải ngân trong năm 2022 (tính đến ngày 05/4/2023): 764,583/767,559 tỷ đồng, đạt **99,6%**.

- Giải ngân trong năm 2023 (tính đến ngày 14/4/2023): 54,049/976 tỷ đồng, đạt 5,538%.

+ Vạn Ninh: 45,66/558,167 tỷ đồng, đạt 8,18%;

+ Ninh Hòa: 0/303,067 tỷ đồng, đạt 0%;

+ Khánh Vĩnh: 0/48,768 tỷ đồng, đạt 0%;

+ Diên Khánh: 8,389/65,998 tỷ đồng, đạt 12,711%;

c) Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật: Chi tiết theo Phụ lục 3

Ban QLDA 7 đã thỏa thuận phương án di dời đối với 48 vị trí hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tuân thủ theo các quy định về phạm vi bảo vệ kết cấu công trình đường bộ, hiện các địa phương đang hoàn thiện hồ sơ các vị trí trên để trình thẩm định, phê duyệt; đề nghị rà soát điều chỉnh đối với 91 vị trí hạ tầng chưa đảm bảo theo quy định tại Văn bản số 579/BQLDA-ĐHDA1 ngày 15/3/2023; Bộ GTVT đã thống nhất phương án thiết kế đối với 24 vị trí hạ tầng kỹ thuật sau khi di dời gặp khó khăn về mặt bằng không tại Văn bản số 3146/BGTVT-CQLXD ngày 31/3/2023. Hiện các địa phương đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt.

d) Công tác xây dựng các Khu tái định cư: Chi tiết theo Phụ lục 4

Tổng số trường hợp cần bố trí tái định cư: Khoảng **239 trường hợp**. Nhu cầu xây dựng 06 khu tái định cư để phục vụ dự án.

Hiện đang triển khai thi công 06 khu tái định cư. Đối với 03 khu tái định cư trên địa bàn huyện Vạn Ninh, UBND tỉnh đã đồng ý điều chỉnh tại Thông báo số 137/TB-UBND ngày 12/4/2023, UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định.

II. Đề xuất, kiến nghị:

1. UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh:

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, thẩm định, niêm yết, phê duyệt phương án và chi trả cho người dân, giải quyết các khiếu nại, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 30/6/2023. Lưu ý: Ưu tiên GPMB các vị trí đường công vụ, đường tiếp cận công trường, vị trí cầu và các vị trí đào phá đồi đất, đá để khai thác vật liệu tận thu đắp nền đường trong thời gian chờ cấp phép khai thác các mỏ vật liệu phục vụ dự án.

- UBND huyện Vạn Ninh khẩn trương tập trung giải phóng mặt bằng tại 18 vị trí ưu tiên (8,8 km) cần GPMB trước để đáp ứng điều kiện thi công, đặc biệt là đường công vụ 22km đầu tuyến từ cầu Hiền Lương về Cổ Mã để chở vật liệu xây dựng phục vụ dự án theo đề nghị của Ban QLDA 7 tại Văn bản số 928/BQLDA7-DHDA1 ngày 14/4/2023.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí đã được Bộ Giao thông vận tải và Ban QLDA 7 thỏa thuận thống nhất phương án di dời, tập trung ưu tiên thực hiện sớm đối với các vị trí điện cao thế, các vị trí có công trình cầu thuộc dự án đường bộ cao tốc; điều chỉnh hồ sơ cho phù hợp đối với các vị trí Ban QLDA 7 đề nghị điều chỉnh.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu tái định cư theo tiến độ đề ra; lập phương án bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân để sớm thu hồi đất, có phương án tạm cư theo quy định đảm bảo bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 30/6/2023.

- Riêng UBND huyện Vạn Ninh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh 03 khu tái định cư phục vụ dự án trên địa bàn huyện để kịp thời triển khai đảm bảo tiến độ thi công, giao đất tái định cư cho các hộ dân xây nhà và bàn giao mặt bằng cho dự án.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục tổng hợp tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các dự án trọng điểm Quốc gia về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy theo định kỳ đã quy định.

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án, các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

3. Sở Xây dựng:

- Tiếp tục thực hiện công bố giá và chỉ số giá xây dựng theo từng tháng sát với thực tiễn; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá vật liệu tại địa phương để phục vụ cho dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1696/UBND-XDND ngày 27/02/2023.

- Hướng dẫn UBND huyện Vạn Ninh hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh 03 khu tái định phục vụ dự án trên địa bàn huyện Vạn Ninh đảm bảo đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 127/TB-UBND ngày 12/4/2023.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn cho các nhà thầu thi công triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng, bãi đổ thải phục vụ dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác cấp phép để nâng công suất, gia hạn khai thác các mỏ vật liệu để phục vụ Dự án; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ gia hạn hoặc hồ sơ khai thác các mỏ vật liệu để nhanh chóng đưa mỏ vào hoạt động phục vụ Dự án.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương liên quan cung cấp thông tin các mỏ vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi...) đạt chất lượng trên địa bàn tỉnh cho các nhà thầu thi công phục vụ dự án.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa xem xét giải quyết kiến nghị của UBND thị xã Ninh Hòa về đơn giá bồi thường cây Dó bầu trồng tập trung trên địa bàn thị xã; chủ trương đối với việc xác định giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây hàng năm theo giá trị sản lượng của vụ thu hoạch của chính cây trồng bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.

- Tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của UBND huyện Vạn Ninh về việc bồi thường hỗ trợ hệ thống tưới và công cải tạo đầu tư vào đất để trồng tỏi của các hộ dân đang canh tác trồng tỏi trên đất rừng sản xuất để giảm bớt khó khăn cho người dân bị thu hồi đất sớm có điều kiện tái sản xuất.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan về việc điều chỉnh phạm vi ranh giới diện tích rừng thay đổi nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2060/BNN-TCLN ngày 04/4/2023; xem xét tham mưu UBND tỉnh cho phép UBND huyện Khánh Vĩnh thực hiện song song các thủ tục liên quan, khai thác tận thu lâm sản, bàn giao mặt bằng cho dự án trong khi trình cấp có thẩm quyền có ý kiến đối với phần diện tích rừng điều chỉnh.

6. Các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông:

- Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý được giao tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác tổ chức di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án khi được các Chủ đầu tư trình.

7. Ban QLDA 7:

- Phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ dự án.

- Khẩn trương góp ý thỏa thuận đối với 91 vị trí hạ tầng kỹ thuật còn lại sau khi các địa phương điều chỉnh để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ đánh giá hiện trạng rừng thực tế phát sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với Dự án theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1334/SNN-KL ngày 06/4/2023 và hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2060/BNN-TCLN ngày 04/4/2023 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công phối hợp với địa phương để được hướng dẫn thực hiện đầy đủ thủ tục về quản lý tạm trú theo quy định khi thuê đất để dựng tạm nhà điều hành, lán trại công nhân, tập kết vật tư, cầu kiện... đảm bảo quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ...trong khu vực.

- Báo cáo Bộ GTVT sớm xác định vị trí, quy mô trạm dừng nghỉ trên tuyến, phê duyệt thiết kế, làm cơ sở để địa phương cập nhật các quy hoạch liên quan, thuận lợi trong công tác quản lý, giải phóng mặt bằng khi triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:(VBĐT)

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, KHĐT, NN&PTNT, CT, TNMT, TT&TT;
- UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh;
- Ban QLDA 7;
- Lưu VT, QLCL&ATGT (NDT, Ng/02b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Chu Văn An

PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GPMB

TT	Hạng mục công việc	Kết quả thực hiện Số trường hợp đã thực hiện / Tổng; Tỷ lệ %			
		Vạn Ninh	Ninh Hòa	Khánh Vĩnh	Diên Khánh
1	Công tác đo đạc	1.414/1.414 100%	754/754 100%	137/137 100%	370/370 100%
2	Công tác kiểm kê	1.414/1.414 100%	754/754 100%	137/137 100%	370/370 100%
3	Xác minh nguồn gốc đất	1.414/1.414 100%	754/754 100%	137/137 100%	370/370 100%
4	Lập phương án bồi thường	1.292/1.414 91,4%	628/754 83,29%	137/137 100%	370/370 100%
5	Niêm yết phương án bồi thường	1.292/1.414 91,4%	628/754 83,29%	137/137 100%	370/370 100%
6	Thẩm định, xét duyệt hồ sơ bồi thường	769/1.414 54,4%	628/754 83,29%	137/137 100%	370/370 100%
7	Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ	626/1.414 44,27%	593/754 78,64%	122/137 89,1%	362/370 97,84%
8	Bố trí, giao đất tái định cư	<i>Chưa thực hiện</i>	<i>Chưa thực hiện</i>	<i>Chưa thực hiện</i>	<i>Chưa thực hiện</i>
9	Bàn giao mặt bằng	1.808.500/2.559.426,2 (m ²) 70,66%	1.554.497/1.992.945 (m ²) 78%	362.375,2/539.364,4 (m ²) 67,19%	100,96/107.06 (ha) 94,3%

PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN GPMB

ĐVT: Tỷ đồng

SỐ LIỆU THEO KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2023										
Huyện/ thị xã	Vốn GPMB theo TMDT	Vốn GPMB đã cấp năm 2022	Đã giải ngân năm 2022	Vốn GPMB đã cấp năm 2023	Dự kiến giải ngân vốn đền bù giải tỏa	Dự kiến giải ngân vốn xây dựng khu TĐC	Dự kiến giải ngân vốn di dời HTKT	Đã giải ngân năm 2023 đến 14/4/2023	Tỷ lệ	Ghi chú
Vạn Ninh	775,175	218,440	218,440	558,167	429,58	128,587	0	45,66	8,18%	
Tháng 02				86,500	85	1,500	0			
Tháng 03				116,800	85	31,8	0			
Tháng 04				123,100	85	38,1	0			
Tháng 05				123,100	85	38,1	0			
Tháng 06				108,667	89,58	19,087	0			
Ninh Hòa	556,375	196,752	230,852	303,067	281,752	21,314	0	0	0	
Tháng 02				56,838	50	6,838	0			
Tháng 03				54,947	50	4,947	0			
Tháng 04				54,947	50	4,947	0			
Tháng 05				64,582	60	4,582	0			
Tháng 06				71,752	71,752	0	0			
Khánh Vĩnh	125,344	74,692	40,431	48,768	34,768	7,000	7,000	0	0	
Tháng 02				32,768	32,768	0	0			
Tháng 03				7,000	0,000	0	7			
Tháng 04				9,000	2,000	7	0			
Diên Khánh	744,085	277,675	274,86	65,998	19,13	5,63	31,91	8,389	12,711%	Còn dư lại 9,329 tỷ so với vốn đã cấp
Tháng 02				15,692	14,929	0,555	0,208			
Tháng 03				5,497	3,696	0	1,80			
Tháng 04				8,214	0,500	0	7,71			
Tháng 05				27,266	0	5,076	22,19			
Tổng	2200,979	767,559	764,583	976,00	765,23	162,53	38,91	54,049	5,538%	

PHỤ LỤC 3: CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ

TT	Tên khu tái định cư	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Thời điểm dự kiến hoàn thành CV hiện tại	Các CV còn lại, TG cần thiết	TG còn lại so với KH
I. Huyện Vạn Ninh					
1	Khu tái định cư Ninh Mã, xã Vạn Thọ	- Nhà thầu đang triển khai thi công trên phần diện tích đã được bàn giao - GPMB khu TĐC: đã ban hành quyết định thu hồi đất 55/60 trường hợp	- 24/04/2023 cơ bản thi công hoàn thành	- Thi công Khu TDC (dự kiến 120 ngày)	13 ngày
2	Khu tái định cư đường 2/9, xã Vạn Phước	- Nhà thầu đang triển khai thi công trên phần diện tích đã được bàn giao - GPMB khu TĐC (đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm được 32/32 thửa đất)	- 24/04/2023 cơ bản thi công hoàn thành	- Thi công Khu TDC (dự kiến 120 ngày)	13 ngày
3	Khu tái định cư Vông - Trắc Tre, xã Vạn Phú	- Nhà thầu đang triển khai thi công trên phần diện tích đã được bàn giao - GPMB khu TĐC (đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm được 240/240 thửa)	- 24/04/2023 cơ bản thi công hoàn thành	- Thi công Khu TDC (dự kiến 120 ngày)	13 ngày
II. Thị xã Ninh Hòa					
1	Khu tái định cư thôn Phước Lâm xã Ninh Xuân	Đang triển khai thi công đạt khối lượng thực hiện 8%	Dự kiến hoàn thành ngày 15/6/2023	-Triển khai thi công Khu TĐC	
III. Huyện Diên Khánh					
1	Khu tái định cư xã Diên Đồng	- Đã hoàn thiện san nền, đang thi công hệ thống mương thoát nước và chuẩn bị lên khuôn đường, đang thi công hệ thống cấp điện, chiếu sáng; đạt 75% khối lượng	Dự kiến ngày 28/4/2023 hoàn thành khu TĐC và giao đất tái định cư	-Triển khai thi công khu TĐC (dự kiến 120 ngày)	
IV. Huyện Khánh Vĩnh					
1	Khu tái định cư xã Khánh Bình	Đã bàn giao mặt bằng và tiến hành thi công		-Triển khai thi công Khu TĐC 115 ngày	

PHỤ LỤC 4: CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC DI DỜI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Tổng số có 51 hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần di dời, trong đó: điện 220kv: 05 hệ thống (Vạn Ninh: 01; Ninh Hòa: 03; Diên Khánh: 01); điện 110kv: 03 hệ thống (Vạn Ninh: 01; Ninh Hòa: 01; Diên Khánh: 01); điện trung hạ thế: 08 hệ thống (Vạn Ninh: 01; Ninh Hòa: 05; Diên Khánh: 01; Khánh Vĩnh: 01); điện chiếu sáng: 02 hệ thống (Ninh Hòa: 01; Diên Khánh: 01); viễn thông: 21 hệ thống (Vạn Ninh: 05; Ninh Hòa: 06; Diên Khánh: 06; Khánh Vĩnh: 04); cấp nước: 04 hệ thống (Vạn Ninh: 01; Ninh Hòa: 01; Diên Khánh: 01; Khánh Vĩnh: 01); mương thủy lợi: 08 hệ thống (Vạn Ninh: 08).

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch
I. Huyện Vạn Ninh				
1	Hệ thống điện của Công ty Truyền tải Điện 3 (220kV)	Đơn vị tư vấn đang phối hợp với Ban QLDA 7 để thống nhất phương án giao cắt, hoàn chỉnh thiết kế di dời và dự toán để trình thẩm định	Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế	
2	Hệ thống điện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (110kV)	<i>nt</i>	<i>nt</i>	
3	Hệ thống điện của Điện lực Vạn Ninh – Công ty CP Điện lực KH (22kV & 0,4kV)	Đơn vị tư vấn đang gửi Công ty CP Điện lực Khánh Hòa thẩm tra hồ sơ thiết kế di dời và dự toán, trước khi trình Sở Công thương thẩm định	<i>nt</i>	
4	Hệ thống viễn thông của Viễn thông Khánh Hòa (VNPT)	Đơn vị tư vấn đang phối hợp với Ban QLDA 7 để thống nhất phương án giao cắt, hoàn chỉnh thiết kế di dời và dự toán để trình thẩm định	Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế	
5	Hệ thống viễn thông của Công ty CP Viễn thông fpt- chi nhánh Khánh Hòa (FPT)	<i>nt</i>	<i>nt</i>	
6	Hệ thống viễn thông của Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Trung VNPT Net3	<i>nt</i>	<i>nt</i>	

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch
7	Hệ thống viễn thông của Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Trung (MobiFone)	nt	nt	
8	Hệ thống viễn thông của Viettel Khánh Hòa	nt	nt	
9	Hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh	Trung tâm Quy hoạch và kiểm định đang thẩm tra hồ sơ trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định	nt	
10	Hệ thống cấp nước của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa	Đã thống nhất khối lượng giải tỏa với đơn vị chủ quản. Dự án Cao tốc thiết kế hoàn trả.		
11	08 Hệ thống kênh mương nội đồng do UBND các xã Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Thắng, Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Lương, Vạn Hưng quản lý	Đã thống nhất khối lượng giải tỏa với đơn vị chủ quản. Dự án Cao tốc thiết kế hoàn trả.		
II. Thị xã Ninh Hòa				
1	Điện cao thế 220kV của Công ty CP Năng lượng Long Sơn, Công ty Truyền tải Điện 3, Ban Quản lý dự án điện Miền Trung	UBND thị xã Ninh Hòa đã phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập đề cương nhiệm vụ. Trung tâm phát triển quỹ đất đã ký hợp đồng	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt	
2	Hệ thống điện cao thế 110kV của Công ty MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	nt	nt	
3	Đường dây điện trung thế, hạ thế của: Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Miền Trung, Công ty TNHH MTV đường Biên Hòa-Ninh Hòa, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phan Hanh	nt	nt	

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch
4	Hệ thống điện chiếu sáng đô thị của: Phòng quản lý đô thị thị xã Ninh Hòa, UBND xã Ninh Xuân	nt	nt	
5	Hệ thống cấp nước sinh hoạt của công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa	nt	nt	
6	Hệ thống cáp quang của các nhà mạng viễn thông (Trung tâm viễn thông Ninh Hòa, Chi nhánh Mobifone Ninh Hòa, Chi nhánh FPT Ninh Hòa, Chi nhánh kỹ thuật Viettel KH, Trung tâm hạ tầng mạng Miền Trung (VNPT Net 3)	nt	nt	
III. Huyện Diên Khánh				
1	Hệ thống điện trung và hạ áp của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế gửi Ban QLDA 7 góp ý	- Lập hồ sơ thiết kế di dời trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. - Triển khai thi công theo hồ sơ được duyệt	
2	Xử lý giao chéo đường dây 220kv Nha Trang – Tháp Chàm	Đang lấy ý kiến đơn vị chủ quản để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định	nt	
3	Xử lý giao chéo đường dây 110kV Sông Giang	Đang trình Sở Công Thương thẩm định	nt	
4	Hệ thống cấp nước Diên Đồng	Đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế gửi Ban QLDA 7 góp ý	nt	
5	Hệ thống cáp của VNPT	nt	nt	
6	Hệ thống cáp của FPT	nt	nt	
7	Hệ thống viễn thông Mobifone	nt	nt	
8	Hệ thống cáp của Viettel	nt	nt	

TT	Tên hạ tầng kỹ thuật	Công việc thực hiện tại thời điểm báo cáo	Các công việc còn lại phải thực hiện	Thời gian còn lại so với kế hoạch
9	Hệ thống viễn thông Công an tỉnh Khánh Hòa	<i>nt</i>	<i>nt</i>	
10	Hệ cáp của Công ty CP HTC Viễn thông Quốc tế	<i>nt</i>	<i>nt</i>	
11	Hệ thống chiếu sáng Tỉnh lộ 2, xã Diên Thọ	Đã di dời xong	Hoàn thành	
IV. Huyện Khánh Vĩnh				
1	Điện trung thế 22KV của Điện lực Khánh Hòa	Đã điều chỉnh hồ sơ gửi Ban QLDA 7 góp ý trước khi trình thẩm định	Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, GPMB, thi công 90 ngày	
2	Hệ thống cáp quang của các nhà mạng viễn thông Viettel, VNPT, FPT...	Đã điều chỉnh hồ sơ gửi Ban QLDA 7 góp ý trước khi trình thẩm định	<i>nt</i>	
3	Hệ thống cấp nước sinh hoạt	Đã điều chỉnh hồ sơ gửi Ban QLDA 7 góp ý trước khi trình thẩm định	<i>nt</i>	